

Odbudowa małego mostu na mały most ramowy na potoku Przykopa przy ul. Leśnej w sołectwie Kobiernice w km 0+143.

W ramach zadania wykonano most o następujących parametrach:

- długość całkowita mostu	11,00m
- długość przęsła	7,64m
- rozpiętość teoretyczna	5,44m
- szerokość całkowita	6,75m
- szerokość światła mostu	5,18m; 5,00 (prostopadle)
- wysokość światła mostu	1,50m
- wysokość konstrukcyjna	0,42m

Prace budowlane trwały od dnia 25.04.2014r.do dnia 25.08.2014 r.

Wartość wykonanych robót: 275.594,86 złotych (brutto)

Dofinansowanie ze środków Ministerstw Administracji i Cyfryzacji w kwocie 263.283,00 zł.

